

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO  
**FICHA RESUMO 7ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 36.915/2013**

**Contrato: AJA 008/2014**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Construção da Vara do Trabalho de Coruripe

Preço Contratado: R\$ 1.187.381,15 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.187.381,15

Valor da Obra

Medições Realizadas

Medição	7ª Medição
Data	22/02/2015
Valor Planejado (R\$)	221.690,58
Valor Realizado (R\$)	17.685,46
Saldo Contratual (R\$)	756.641,91
Restos a Pagar Exercício 2013	
Valor da Obra	1.187.381,15
Serviços relevantes 7ª medição:	revestimento

