CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ATIVIDADE	Valor (%)	DURAÇÃO DO PLANO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
	ETAPA 1	**25,90%**	**30 dias**											
SERVIÇOS INICIAIS	Vistoria Predial (Laudo)	16,19%	30 dias											
SERVIÇOS INICIAIS	Laudo para indicar solução de estanqueidade do subsolo	4,25%	20 dias											
SERVIÇOS INICIAIS	Laudo para avaliar modificações em estruturas de concreto armado no pavimento da coberta	2,84%	20 dias											
SERVIÇOS INICIAIS	Laudo para indicar sistema de climatização	2,62%	20 dias											
	ETAPA 2	**11,45%**	**60 dias**											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado (subsolo, abrigos da subestação e geradores, pavimento da coberta e reservatórios)	1,16%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto Anti-Incêndio incluso Chuveiros Automáticos (Sprinklers)	1,74%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais	0,63%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Entrada de Energia	0,06%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico, comum, estabilizada e emergência	3,58%	10 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Instalação Elétrica – Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica	0,38%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados)	0,89%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Segurança – Alarme contra Roubo e Intrusão, CFTV e Controle Acesso	0,95%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Direta	1,77%	20 dias											
ANTEPROJETOS	Coordenação e compatibilização de Projetos (COO) (25%)	0,31%	40 dias											
	ETAPA 3	**7,36%**	**110 dias**											
PROJETO LEGAL	Projeto Legal Anti-incêndio	0,74%	20 dias											
PROJETO LEGAL	Aprovação do projeto de incendio no corpo de bombeiros	0,74%	90 dias											
PROJETO LEGAL	Projeto Legal Ambiental	0,74%	20 dias											
PROJETO LEGAL	Aprovação ambiental	0,74%	90 dias											
PROJETO LEGAL	Projeto Legal concessionaria de energia	0,74%	20 dias											
PROJETO LEGAL	Aprovação concessionaria de energia	0,74%	90 dias											
PROJETO LEGAL	Projeto Legal concessionaria de saneamento e abastecimento de água	0,74%	20 dias											
PROJETO LEGAL	Aprovação concessionaria de saneamento e abastecimento de água	0,74%	90 dias											
PROJETO LEGAL	Projeto Legal concessionaria de Telecomunicações	0,74%	20 dias											
PROJETO LEGAL	Aprovação Concessionária de Telecomunicações	0,74%	90 dias											
	ETAPA 4	**34,34%**	**140 dias**											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Sinalização Interna (SII)	2,28%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Fundações (subsolo e abrigos da subestação) – FUD	1,26%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto Estrutural em Concreto Armado (subsolo, abrigos da subestação e geradores, pavimento da coberta e reservatórios) - ECA	3,85%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores (HEX)	2,98%	20 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers (SPR)	5,78%	20 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais (HIA)	2,10%	20 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de aproveitamento de Águas Pluviais (APL)	1,75%	20 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Impermeabilização (IMP)	2,36%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Entrada de Energia (EEN)	0,22%	20 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de SPDA (SPD)	1,58%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum (ERC)	2,98%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Instalação Elétrica – Rede Ininterrupta (GMG)	0,18%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada (EEE)	2,98%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Instalação Elétrica – Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica (EEF)	1,26%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Cabeamento Estruturado – Rede Lógica (CAE)	2,98%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Entrada de Telecomunicações (TLC)	1,05%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Sonorização de Ambiente (SOM)	0,88%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Segurança – Alarmes (ALM)	1,05%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Segurança – CFTV (CFT)	1,05%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Segurança – Controle de acesso (CTA)	1,05%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios (VCD)	1,96%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta (SCR	6,55%	40 dias											
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Coordenação e compatibilização de Projetos (COO) (75%)	0,92%	60 dias											
	ETAPA 5	**20,95%**	**110 dias**											
ORÇAMENTO	Orçamento, Especificações e Cronograma	13,59%	40 dias											
ORÇAMENTO	Aprovação CSJT	7,36%	70 dias											

HUGO RODRIGUES SILVA
15/10/2024 14:34

HUGO RODRIGUES SILVA
04/12/2024 08:34